



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Piazza Martiri dell'Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877

3° COMMISSIONE CONSILIARE

LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE – ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNONA

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno **22** del mese di **Giugno**, nella sala del consiglio comunale si è riunita la III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo.

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

				SUPPLENTI
1	Lo Schiavo Filippo	Presidente	P	
2	Palamara Angelo	Vice Presidente	/	
3	Falduto Rossana	Componente	P	
4	Servelli Ivan	Componente	P	
5	Franzè Katia	Componente	P	entra alle 11,15
6	Fatelli Elisa	Componente	P	
7	Valia Carmela	Componente	/	
8	Lo Bianco Alfredo	Componente	/	Mercadante entra alle 10,59
9	Schiavello Antonio	Componente	P	
10	La Grotta Maria Ros.	Componente	/	
11	Russo Giovanni	Componente	P	
12	Contartese Pasquale	Componente	P	
13	Fiorillo Maria	Componente	P	entra alle 11,04
14	Roschetti Antonino	Componente	P	
15	Tomaino Rosario	Componente	P	entra alle 11,04 esce alle 11,20
16	Tedesco Francescantonio	Componente	/	

Presiede la seduta il Presidente **Filippo Lo Schiavo** il quale fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 10,45.

Partecipano alla seduta l'assessore LL.PP. Lombardo, l'Ing. Maccaroni e l'Arch. Decembrini convocati per rispondere a diversi quesiti relativi al "1° Lotto progetto Maione".

In via pregiudiziale l'arch. Decembrini, chiede che il verbale della seduta odierna venga redatto al più presto al fine di eventualmente trasmetterlo alla Procura della Repubblica.

Russo: Nel corso della precedente seduta di commissione sono emerse alcune osservazioni in merito al progetto Maione 1°Lotto, sappiamo che è stato stipulato il contratto da oltre un anno, e che il Direttore dei Lavori ha riferito di aver avuto indicazioni per la redazione di una perizia di variante ma non si è capito bene da chi. Vorrei quindi sapere:

1) Come mai è pur essendo stato sottoscritto da oltre un anno il contratto non si è dato inizio ai lavori. 2) Chi ha chiesto di redigere una perizia di variante e le motivazioni che hanno determinato tale scelta. 3) come mai ancora oggi a distanza di un anno, stiamo parlando di una Bozza di perizia.

Decembrini: Il progetto “Maione” avviato con la legge 9 del 2007, era stato approvato per un importo di 21ML, ma la Regione Calabria ha concesso un finanziamento di un importo pari ad €18ML per cui l’Amministrazione Comunale si era impegnata a finanziare la rimanente parte pari 3ML, successivamente è stato dichiarato il dissesto e l’Amministrazione non ha potuto farsi carico di questa somma. Si è deciso quindi di spacchettare il progetto in due lotti finanziando così l’intero importo con i soli fondi Regionali.

Il progetto “Maione” fu approvato e mandato in gara dal precedente RUP nel 2009, dal 2009 ad oggi però sono intervenute diverse e nuove disposizioni di legge, come la “Spending Review”, (revisione della spesa) che obbligano i Comuni a ridurre i costi energetici e di manutenzione. Pertanto si è deciso di variare il progetto approvato in maniera tale da prevedere 1) per la sostituzione della tubazione da Vetroresina con quella in PEAD (modifica già approvata che ha portato ad un risparmio di circa €40.000,00 2) Lo spostamento della Stazione n° 2 che era stata prevista in una strada interna difficilmente raggiungibile stabilendo di spostarla sulla strada principale per facilitarne l’accesso agli operatori e per eventuali interventi di manutenzione. 3) Il sezionamento della rete di trasporto dei reflui, al fine di evitare il passaggio dalla stazione di sollevamento afferente la stazione di Bivona, ed alleggerire il carico sulla stazione n°5, questa soluzione porta all’eliminazione di una stazione di sollevamento e quindi ad un notevole risparmio energetico. E’ prevista inoltre l’eliminazione della stazione di sollevamento in zona Cambusa, portando i reflui per caduta sul viale delle industrie. Voglio comunque evidenziare che nella predetta perizia è prevista anche la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque reflue lungo le traverse di via del Pescatore. Posso quindi affermare che la perizia fatta prima ancora di dare inizio ai lavori ci garantirà di iniziare ed ultimare gli stessi senza ulteriori intoppi.

Russo : i tempi per l’inizio dei lavori?

Decembrini: il Direttore dei Lavori sta effettuando le necessarie verifiche e valutazioni, ritengo che si possa dare inizio ai lavori al più presto.

Russo : i tempi di inizio dei lavori non sono certi dato che la perizia al momento è solo una bozza, per cui ritengo che anche quest’anno, essendo già al 22 Giugno ci ritroveremo ad avere gli stessi problemi poiché nel momento che tutto sversa a mare è certo che avremo dei problemi di balneazione.

Presidente: nella precedente seduta di commissione il commissario Tedesco a chiesto, 1- se vi è stato progettuale 2- se è stata fatta per la verifica progettuale. 3- se è stato redatto il verbale di validazione da parte del RUP .

Decembrini: Come ho avuto modo di dire il progetto è stato validato ed era perfettamente funzionale, la perizia è stata fatta esclusivamente per sopraggiunte nuove disposizioni e per contenere le spese di manutenzione e gestione che sono a carico dell'Amministrazione Comunale .

Ing. Maccaroni: Il progetto è stato redatto da uno staff di professionisti specializzati in materia, il fatto di eliminare una stazione di sollevamento implica una sostanziale modifica, pertanto dovrò necessariamente fare una verifica approfondita del progetto e solo dopo potrò approvare la perizia, ritengo che i tempi non saranno brevi.

Russo: ritengo che trattandosi di un progetto complesso il Direttore dei lavori debba valutare con molta attenzione le modifiche da apportare al progetto, poiché un piccolo errore rischia di compromettere l'intero progetto.

Alle ore 11,36 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.

Il Presidente

Filippo Lo Schiavo

Il Segretario

Geom. Antonio Mignolo